

项目竣工验收报告







项目名称：榆钢焦化化产区域 VOCs 治理项目
编制单位：酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
编制日期：2022 年 3 月 25 日









项目竣工验收报告



项目 名 称	榆钢焦化化产区域 VOCs 治理项目		
项目 建设 地点	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司焦化分厂		
责 任 书 编 号	酒宏固 (2020)03-07	项 目 经 理	王 磊
项 目 投 资 主 体	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司		
项 目 建 设 单 位	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司		
计 划 投 资 (万 元)	1270	实 际 投 资 (万 元)	1269.798634
计 划 开 工 日 期	2020 年 11 月 30 日	计 划 竣 工 日 期	2022 年 1 月 30 日
实 际 开 工 日 期	2020 年 12 月 20 日	实 际 竣 工 日 期	2022 年 5 月 25 日
设 计 单 位 名 称	智诚建科设计有限公司		
施 工 单 位	江西省城建集团有限公司		
项 目 主 要 建 设 内 容	<p>榆钢焦化化产区域 VOCs 治理项目位于榆钢公司焦化分厂。项目主要建设内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 焦化化产区域建设一套进焦炉燃烧装置，主要包括冷鼓、脱硫、硫铵等工段废气收集系统，进焦炉系统，废气外循环装置等； 2. 废水处理站建设一套等离子处理装置，主要设备有 1 台离子发生器、1 台氧化器、1 台分解器、1 台防爆风机等； 3. 项目配套的供配电、自控仪表、给水、蒸汽、消防等。 		
项 目 建 设 总 目 标	<p>项目实施后，榆钢焦化化产区域挥发性有机物排放符合《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中特别排放限值要求、《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2019)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。项目建成后，有效降低化产系统废气排放，减少对周围环境的污染和设备表面的腐蚀，为职工创造良好地工作环境。</p>		

<p>竣工验收组织</p>	<p>由工程管理部组织，项目建设单位、财务主管部门、安全环保主管部门、安全质量监督部门、消防主管部门、档案主管部门、生产运行主管部门、采购供应单位、生产单位、项目监理单位、项目勘察单位、项目设计单位、项目施工单位、项目供货单位等参加。</p>
<p>竣工验收依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目立项文件。 2、《项目经理责任书》。 3、项目设计文件及其审查纪要。 4、设备技术说明书。 5、国家现行有效标准规范。 6、其他有关文件。
<p>竣工验收内容</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建完，能满足生产使用。 2、主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品。 3、必要的生活设施，已按设计要求建成。 4、生产准备工作能适应投产的需要。 5、环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。 6、竣工结（决）算及其附件已按要求编制完成。 7、各种技术资料 and 施工资料已按要求移交相关单位或部门。
<p>安全主管部门竣工验收意见</p>	<div style="text-align: center;">  <p>验收人（签章）: </p> <p>2022年5月25日</p> </div>
<p>环保主管部门竣工验收意见</p>	<div style="text-align: center;">  <p>验收人（签章）: </p> <p>2022年5月25日</p> </div>
<p>消防主管部门竣工验收意见</p>	<div style="text-align: center;">  <p>验收人（签章）: </p> <p>2022年5月25日</p> </div>

生产运行主管 部门竣工验收 意见	<p>同意</p> <p>代海峰</p>  <p>验收人(签章): 代海峰</p> <p>2022年5月18日</p>
生产单位竣工 验收意见	 <p>验收人(签章): 马芳</p> <p>2022年5月18日</p>
设计单位竣工 验收意见	 <p>验收人(签章): 李德</p> <p>2022年5月25日</p>
监理单位竣工 验收意见	 <p>验收人(签章): 甘银亮</p> <p>2022年5月25日</p>
安全质量监督 部门竣工验收 意见	 <p>验收人(签章): 姚宇峰</p> <p>年 月 日</p>
竣工验收 结论	 <p>竣工验收内容符合要求, 同意通过竣工验收。</p>

项目竣工验收报告

项目名称：榆钢焦炉机侧新建地面除尘系统项目



编制单位：酒钢集团榆中钢铁有限责任公司






编制日期：2022年6月10日




项目竣工验收报告

项 目 名 称	榆钢焦炉机侧新建地面除尘系统项目		
项 目 建 设 地 点	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司焦化分厂		
责 任 书 编 号	酒宏固(2020)03-09	项 目 经 理	王 磊
项 目 投 资 主 体	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司		
项 目 建 设 单 位	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司		
计 划 投 资 (万 元)	1270	实 际 投 资 (万 元)	
计 划 开 工 日 期	2020年12月10日	计 划 竣 工 日 期	2022年6月10日
实 际 开 工 日 期	2021年3月14日	实 际 竣 工 日 期	2022年7月7日
勘 察 单 位 名 称	甘肃中冶岩土工程有限公司		
设 计 单 位 名 称	北京佰能蓝天科技股份有限公司		
监 理 单 位 名 称	甘肃省建设监理有限责任公司		
主 要 施 工 单 位	甘肃新天亿环保工程有限公司		
项 目 主 要 建 设 内 容	<p style="text-align: center;">榆钢焦炉机侧新建地面除尘系统项目位于兰州市榆中县金崖镇榆钢公司焦化分厂区域。项目主要建设内容为：</p> <p style="text-align: center;">项目建设一套“移动罩+皮带密封+布袋除尘器”方式的焦炉机侧除尘系统，除尘器处理风量为 15 万 m³/h。主要对推焦车增设吸尘罩、焦炉本体增设导烟板；随推焦车共架敷设集尘支管，建设地面皮带密封集尘干管；建设地面除尘站系统、输灰系统及储灰仓；项目配套的供配电、自控仪表、给水、保温、土建等。</p>		
项 目 建 设 总 目 标	<p style="text-align: center;">项目实施后，焦炉机侧烟尘排放浓度达到$\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$，符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）中有关污染物排放限值规定。</p>		



竣工验收组织	由工程管理部组织，项目建设单位、财务主管部门、安全环保主管部门、安全质量监督部门、消防主管部门、档案主管部门、生产运行主管部门、采购供应单位、生产单位、项目监理单位、项目勘察单位、项目设计单位、项目施工单位、项目供货单位等参加。
竣工验收依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目立项文件。 2、《项目经理责任书》。 3、项目设计文件及其审查纪要。 4、设备技术说明书。 5、国家现行有效标准规范。 6、其他有关文件。
竣工验收内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建完，能满足生产使用。 2、主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品。 3、必要的生活设施，已按设计要求建成。 4、生产准备工作能适应投产的需要。 5、环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计与主体工程同时建成使用。 6、竣工结（决）算及其附件已按要求编制完成。 7、各种技术资料 and 施工资料已按要求移交相关单位或部门。
安全主管部门竣工验收意见	<p style="text-align: right;">验收人（签章）：  2022年7月7日</p>
环保主管部门竣工验收意见	<p style="text-align: right;">验收人（签章）：  2022年7月7日</p>
消防主管部门竣工验收意见	<p style="text-align: right;">验收人（签章）： _____ 年 月 日</p>

生产运行主管 部门竣工验收 意见	<p style="text-align: center;">验收人（签章）： </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
生产单位竣工 验收意见	<p style="text-align: center;">验收人（签章）： </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
设计单位竣工 验收意见	<p style="text-align: center;">验收人（签章）： </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
监理单位竣工 验收意见	<p style="text-align: center;">验收人（签章）： </p> <p style="text-align: right;">2022 年 7 月 7 日</p>
安全质量监督 部门竣工验收 意见	<p style="text-align: center;">验收人（签章）： </p> <p style="text-align: right;">2022 年 7 月 7 日</p>
竣工验收 结论	<p style="text-align: center;">竣工验收内容符合要求，同意通过竣工验收。</p>

竣 工 验 收 人 员 签 字	验收组	姓名	工作单位	技术职称	职务	
	验收组组长	黎杨	工程管理部			
	副组长	李辉	股份工程管理部			
	验收组成员					
			郭昌	物资部		
			靳浩	生产运行部		
			姚学峰	安监局		
			尹文成	安全环保部		
		孙永红	设备管理部			
		田瑞军	材料部			
	史文利	环保部				
	王品	技术质量部				
	丁中宏	计划部				
	孙永红	综合部				
项目建设单位(签章):						
  项目经理:  年 月 日						

注: 《项目竣工验收报告》后须附项目竣工结算表及其附件。